

Inbetriebnahme Anforderung Luftwärmepumpen

Zusendung an: kundendienst@austria-email.at

Adresse Fachbetrieb / Rechnungsempfänger	
Titel	
Name	
Straße	
PLZ/Ort	
Telefon	
E-Mail	

Standort der Anlage/Kundenadresse	
Titel	
Name	
Straße	
PLZ/Ort	
Telefon	
E-Mail	

Planen Sie für die Inbetriebnahme eine Vorlaufzeit von mindestens 15 Werktagen ein.

Beschreibung: Zusatzinfo		
Inbetriebnahme		Bemerkung:
Schallschutz		
Sonstiges		

Geräte-Typ		Heizkreis gemischt	
Länge der Kälteleitung		Kühlung	
EVU-Modul		Pool	
Warmwasser		Zusatzerzeuger	
Heizkreis		Puffer	

Voraussetzung für die Inbetriebnahme der Wärmepumpe	erledigt	
	Ja	Nein
Kältetechnik		
Kältemittelleitung OHNE Querschnittsveränderung (Knicke) montiert und verlegt		
Die Kältemittelleitungen sind an beiden Enden geschlossen		
Mindestabstände gemäß Installationsanleitung sind eingehalten		
Aussen-Einheit ist ordnungsgemäß aufgebaut und befestigt		
Elektrotechnik		
Außen- und Innengerät angeschlossen und laut Anleitung abgesichert		
Elektrische Zu- und Steuerleitungen müssen unter Beachtung der geltenden Normen ausgeführt sein		
Kabel sind nach ihrer Funktion und Bestimmung eindeutig beschriftet		
Potentialausgleich ausgeführt		
Hydraulik		
Zubehör entsprechend den Anleitungen von AE verbaut		
Anlage mit normgerechten Heizungswasser (ÖNORM H-5195) gefüllt		
Anlage gespült, auf Dichtheit geprüft und entlüftet, sowie der Schmutzfänger gereinigt		
Bauseitige Rohrleitungen / Pumpen nach Stand der Technik angepasst und in Funktion		

Um eine gefahrenlose Inbetriebnahme durchführen zu können ist ein sicher Zugang (Aufstieg) zu gewährleisten.

Achtung: Zusatzleistungen werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet!

Terminwunsch:

Datum / Unterschrift / Firmenstempel